

## 施設整備計画の事後評価

1. 施設整備計画の名称 羽生市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

（担当）

羽生市教育委員会教育総務課

住所：埼玉県羽生市東6丁目15

電話：048-561-1121

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和2年9月

#### (2) 評価の方法

羽生市教育委員会教育総務課にて評価を実施し、その結果を市ホームページにて公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に記載した全事業を完了し、目標を達成した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

- ・新郷第一小学校校舎の大規模改造工事(交付金採択なし)を平成28年度に実施し、完了した。
- ・西中学校校舎3号館の大規模改造工事を平成29年度に実施し、完了した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・羽生北小学校屋内運動場の非構造部材(天井木毛板、外装建具、照明器具)の落下防止対策工事を平成30年度に実施し、完了した。  
・新郷第二小学校屋内運動場の非構造部材(天井木毛板、外装建具、照明器具)の落下防止対策工事を令和元年度に繰越して実施し、完了した。  
・西中学校屋内運動場の非構造部材(吊り天井、照明器具)の落下防止対策工事を令和元年度に繰越して実施し、完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
新郷第一小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.5～H28.9	H28.9.20		交付金採択なし
西中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.5～H29.9	H29.9.27		平成28年度から平成29年度に繰越し、完了した。
羽生北小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H30.6～H30.9	H30.9.14		平成29年度から平成30年度に繰越し、完了した。
新郷第二小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R1.11～R2.2	R2.1.23		平成30年度から令和元年度に繰越し、完了した。
西中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R1.6～R1.9	R1.9.17		平成30年度から令和元年度に繰越し、完了した。