

令和5年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和6年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	道路改良工事(その1)	羽生市大字加羽ヶ崎地内外(市道0113号線)	土木	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567番地	令和4年10月26日	47,520,000	令和4年10月26日 ~ 令和5年5月31日	アスファルト処分量増に伴う契約金額の変更
						令和5年5月19日	48,449,500	令和4年10月26日 ~ 令和5年5月31日	
2	舗装新設等工事(その1)	羽生市大字藤井上組(東)地内(市道6089号線)	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和5年1月18日	4,169,000	令和5年1月18日 ~ 令和5年3月31日	側溝敷設位置変更に伴う設計変更
						令和5年3月31日	4,074,400	令和5年1月18日 ~ 令和5年5月31日	
3	中岩瀬配水場配水ポンプ盤更新工事	羽生市大字中岩瀬150番地中岩瀬配水場	電気	藤田エンジニアリング(株)埼玉支店	熊谷市美土里町1丁目140番地	令和4年8月17日	171,820,000	令和4年8月17日 ~ 令和5年3月10日	部品更新の追加
						令和5年8月30日	172,623,000	令和4年8月17日 ~ 令和6年3月15日	
4	第1浄水場No.1ろ過ポンプ等修繕工事	羽生市南5丁目19番地5第1浄水場	管	荏原商事(株)関東支社	さいたま市大宮区錦町682番地2	令和5年3月8日	7,700,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月31日	対象ろ過ポンプの増
						令和5年5月8日	9,889,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年10月31日	
5	配水管布設工事(その5)	羽生市大字下手子林地内(市道9165号線)	管	(有)横須賀電機	羽生市南3丁目1-27	令和5年3月8日	10,010,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月31日	配管材料、労務及び本復旧面積の増
						令和5年8月9日	11,253,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年9月21日	
6	配水管布設替工事(その3)	羽生市中央1丁目、西1丁目地内(市道5111号線外)	管	(有)長峯設備	羽生市大字羽生430-6	令和5年3月8日	24,200,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月31日	配管材料、止水工法、給水件数及び本復旧面積の増
						令和5年9月8日	25,839,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年9月28日	
7	配水管布設工事(その1)	羽生市大字尾崎地内(主要地方道羽生外野栗橋線)	管	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和5年5月2日	14,740,000	令和5年5月2日 ~ 令和5年7月31日	行田県土整備事務所発注工事との調整による変更
						令和5年7月4日	14,740,000	令和5年5月2日 ~ 令和6年3月15日	
8	第2浄水場配水流量計ピット等更新工事	羽生市大字下羽生134番地第2浄水場	水道施設	荏原商事(株)関東支社	さいたま市大宮区錦町682番地2	令和4年11月24日	220,000,000	令和4年11月24日 ~ 令和5年10月31日	追加材料の納期に時間を要するため
						令和5年9月13日	220,000,000	令和4年11月24日 ~ 令和6年6月28日	
9	用排水路整備工事(その1)	羽生市大字三田ヶ谷地内外2箇所	土木	三建工業(株)	羽生市大字三田ヶ谷679番地	令和5年9月22日	5,846,500	令和5年9月22日 ~ 令和6年2月14日	降雪等により不測の日数を要したため
						令和6年2月9日	5,846,500	令和5年9月22日 ~ 令和6年3月22日	
10	排水路改修工事	羽生市大字下羽生地内	土木	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462番地	令和5年9月22日	14,905,000	令和5年9月22日 ~ 令和6年3月15日	ボックスカルバートの形状変更等による増額変更
						令和6年3月12日	16,830,000	令和5年9月22日 ~ 令和6年3月22日	
11	新田橋補修工事	羽生市大字上川俣地内(市道0101号線)	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和5年10月26日	45,760,000	令和5年10月26日 ~ 令和6年3月26日	水路管理者との協議に時間を要したため
						令和6年3月26日	45,760,000	令和5年10月26日 ~ 令和6年6月28日	

令和5年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和6年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
12	羽生中央公園野球場バックネット改修工事	羽生市東9丁目地内	土木	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462番地	令和5年9月13日	36,080,000	令和5年9月13日 ~ 令和6年2月29日	敷鉄板設置418㎡→520㎡ 仮設水道管切り廻し工事追加等
						令和6年2月26日	38,765,100	令和5年9月13日 ~ 令和6年3月29日	
13	稲田橋補修工事	本川俣地内(市道0102号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市喜右工門新田1054番地	令和5年10月26日	34,650,000	令和5年10月26日 ~ 令和6年3月13日	水路管理者との協議に時間を要したため
						令和6年2月19日	34,650,000	令和5年10月26日 ~ 令和6年3月29日	
14	稲田橋補修工事	本川俣地内(市道0102号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市喜右工門新田1054番地	令和5年10月26日	34,650,000	令和5年10月26日 ~ 令和6年3月13日	水路管理者との協議に時間を要したため
						令和6年3月27日	34,650,000	令和5年10月26日 ~ 令和6年4月30日	
15	土留新設工事(その3)	小須賀地内(市道2034号線外)	土木	(有)栄工業	羽生市大字稲子615番地1	令和5年11月1日	3,625,600	令和5年11月1日 ~ 令和6年2月29日	電柱移転が遅延し不測の日数が生じたため
						令和6年1月26日	3,625,600	令和5年11月1日 ~ 令和6年3月29日	
16	舗装補修工事(その12)	東7丁目地内外(市道9014号線外)	土木	(株)多胡建材	羽生市大字桑崎36番地	令和5年10月4日	9,411,600	令和5年10月4日 ~ 令和6年2月14日	アスファルト舗装の増工
						令和6年1月11日	9,542,500	令和5年10月4日 ~ 令和6年2月14日	
17	羽生市南中学校校庭貯留施設整備工事	羽生市中岩瀬226番地 羽生市立南中学校	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和5年6月20日	53,394,000	令和5年6月20日 ~ 令和6年3月20日	支障となる樹木の伐採等追加工事の増
						令和6年3月1日	59,266,900	令和5年6月20日 ~ 令和6年3月20日	
18	側溝改修工事(その3)	大字下新郷(3区)地内(市道4129号線)	土木	(有)新生興産	羽生市大字砂山366番地	令和5年8月28日	4,510,000	令和5年8月28日 ~ 令和5年12月21日	地元調整の為
						令和5年12月1日	4,510,000	令和5年8月28日 ~ 令和6年1月31日	
19	側溝改修工事(その3)	上新郷地内(市道1186号線外)	土木	(有)栄工業	羽生市大字稲子615番地1	令和5年11月15日	3,757,600	令和5年11月15日 ~ 令和6年3月6日	排水路の巻コンクリートの撤去が生じたため
						令和6年3月19日	4,199,800	令和5年11月15日 ~ 令和6年3月29日	
20	羽生第1枝線管渠布設工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内(北工区)	土木	渡辺工務店・多胡建材特定建設工事共同企業体	羽生市大字上新郷5567番地	令和4年7月5日	58,080,000	令和4年7月5日 ~ 令和5年10月31日	物価の変動に基づく請負代金額の変更。取付管設置数の増加。
						令和5年12月11日	63,867,454	令和4年7月5日 ~ 令和5年12月22日	
21	羽生第1枝線管渠布設工事(その4)	岩瀬土地区画整理事業地内(北工区)	土木	(株)多胡建材	羽生市大字桑崎36番地	令和4年12月27日	45,430,000	令和4年12月27日 ~ 令和5年10月31日	区画整理事業施行の移転補償の遅延に伴う工期延長。
						令和6年3月6日	45,430,000	令和4年12月27日 ~ 令和6年10月31日	
22	羽生第1・2枝線管渠布設工事(その3)	岩瀬土地区画整理事業地内(中央・北工区)	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和5年5月15日	40,073,000	令和5年5月15日 ~ 令和6年3月15日	取付管設置数の増加。
						令和5年12月26日	40,370,000	令和5年5月15日 ~ 令和6年3月15日	

令和5年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和6年4月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
23	羽生第1枝線管渠布設工事(その6)	岩瀬土地区画整理事業地内(北工区)	土木	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462番地	令和6年5月19日	39,347,000	令和5年5月19日 ~ 令和6年3月15日	区画整理事業施行の移転補償の遅延に伴う工期延長。
						令和6年2月27日	39,347,000	令和5年5月19日 ~ 令和6年10月31日	
24	羽生第1枝線管渠布設工事(その7)	岩瀬土地区画整理事業地内(北工区)	土木	(株)羽川工業	羽生市大字上岩瀬880番地	令和5年5月15日	17,800,200	令和5年5月15日 ~ 令和6年3月15日	道路計画の変更に伴う施工延長の減少。汚水柵設置数の減少。
						令和6年1月22日	17,499,900	令和5年5月15日 ~ 令和6年3月15日	
25	羽生市太陽光発電所発電用送電ケーブル等復旧修繕	羽生市大字下村君字中谷1292番地	電気	(株)エネウィル	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号	令和5年12月20日	13,057,000	令和5年12月20日 ~ 令和6年3月22日	銅線ケーブル等修繕に必要不可欠な資材の納入が困難な状況にあるため
						令和6年3月18日	13,057,000	令和5年12月20日 ~ 令和6年12月27日	
26	第2浄水場・中岩瀬配水場シーケンサ等更新工事	羽生市大字下羽生134番地第2浄水場 外1箇所	電気	荏原商事(株)関東支社	さいたま市大宮区錦町682番地2	令和5年2月2日	16,500,000	令和5年2月2日 ~ 令和5年3月31日	他工事との工程調整のため
						令和5年12月27日	16,500,000	令和5年2月2日 ~ 令和6年5月31日	
27	配水管布設工事(北-2)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	(有)川島工業羽生営業所	羽生市大字北荻島393番地1	令和4年9月30日	47,300,000	令和4年9月30日 ~ 令和5年3月31日	配水管材料の増
						令和6年2月5日	48,774,000	令和4年9月30日 ~ 令和6年2月16日	
28	配水管布設工事(その1)	羽生市大字尾崎地内(主要地方道羽生外野栗橋線)	管	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和5年5月2日	14,740,000	令和5年5月2日 ~ 令和5年7月31日	給水管取出替工及び既設給水管撤去工の増
						令和6年2月28日	15,268,000	令和5年5月2日 ~ 令和6年3月15日	
29	配水管布設工事(その2)	羽生市大字下岩瀬地内(市道0208号線)	管	(有)長峯設備	羽生市大字羽生430番地6	令和5年6月20日	19,800,000	令和5年6月20日 ~ 令和5年12月22日	残土処分費及び本復旧面積の増
						令和5年12月8日	20,603,000	令和5年6月20日 ~ 令和5年12月22日	
30	配水管布設工事(北-6)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462番地	令和5年11月15日	14,520,000	令和5年11月15日 ~ 令和6年3月29日	区画整理事業の物件移転補償の工程遅延による工期延長
						令和6年3月7日	14,520,000	令和5年11月15日 ~ 令和6年10月31日	
31	第1浄水場No.1・2・3配水ポンプ電動仕切弁等修繕工事	羽生市南5丁目19番地5 第1浄水場	管	荏原商事(株)関東支社	さいたま市大宮区錦町682番地2	令和5年12月21日	12,705,000	令和5年12月21日 ~ 令和6年3月29日	製品の納品に時間を要しているため
						令和6年3月13日	12,705,000	令和5年12月21日 ~ 令和6年8月30日	
32	中岩瀬配水場排泥設備等設置工事	羽生市大字中岩瀬150番地中岩瀬配水場	水道施設	(株)チヨダ埼玉支店	さいたま市西区佐知川1433番地1	令和5年6月20日	46,200,000	令和5年6月20日 ~ 令和6年3月15日	離脱防止金具の追加
						令和6年1月31日	46,871,000	令和5年6月20日 ~ 令和6年3月15日	