

令和6年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和7年4月1日 現在

単位：円（税込）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	稲田橋補修工事	羽生市大字本川俣地内（市道0102号線）	土木	須藤建設(株)	羽生市喜右工門新田1054番地	令和5年10月26日	34,650,000	令和5年10月26日 ～ 令和6年4月30日	安全衛生防具の増加
						令和6年4月15日	35,825,900	令和5年10月26日 ～ 令和6年4月30日	
2	新田橋補修工事	羽生市大字上川俣地内（市道0101号線）	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和5年10月26日	45,760,000	令和5年10月26日 ～ 令和6年3月31日	安全施設の追加、舗装厚の変更
						令和6年5月31日	47,121,800	令和5年10月26日 ～ 令和6年6月28日	
3	羽生第1枝線管渠布設工事（その6）	岩瀬土地区画整理事業地内（北工区）	土木	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462番地	令和5年5月19日	39,347,000	令和5年5月19日 ～ 令和6年3月15日	区画整理事業施行の移転補償遅延に伴う工期延長。取付管設置数の増加
						令和6年6月3日	40,436,000	令和5年5月19日 ～ 令和6年10月31日	
4	羽生第1枝線管渠布設工事（その4）	岩瀬土地区画整理事業地内（北工区）	土木	(株)多胡建材	羽生市大字桑崎36番地	令和4年12月27日	45,430,000	令和4年12月27日 ～ 令和5年3月31日	区画整理事業施行の移転補償遅延に伴う工期延長。物価変動に基づく請負代金額の変更
						令和6年7月8日	50,227,595	令和4年12月27日 ～ 令和6年10月31日	
5	側溝改修工事（その3）	羽生市大字発戸（尾崎団地）地内（市道2317号線）	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和6年5月14日	3,146,000	令和6年5月14日 ～ 令和6年12月25日	施工面積の増加、水道管の切り回し等、工種・数量に変更が生じたため。
						令和6年11月29日	3,621,200	令和6年5月14日 ～ 令和6年12月25日	
6	側溝改修工事（その1）	羽生市大字上川俣地内（市道0101号線）	土木	(有)栄工業	羽生市大字稲子615番地1	令和6年10月4日	2,840,200	令和6年10月4日 ～ 令和6年2月28日	現場周辺に轍ができており、施工箇所を追加する必要があるため変更するもの。
						令和6年12月21日	2,862,200	令和6年10月4日 ～ 令和6年2月28日	
7	羽生市三田ヶ谷農林公園人道橋改修工事	羽生市三田ヶ谷1725番地 羽生市三田ヶ谷農林公園	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和6年11月7日	4,345,000	令和6年11月7日 ～ 令和7年3月7日	床板材料数量等増加
						令和6年12月26日	4,972,000	令和6年11月7日 ～ 令和7年3月7日	
8	側溝新設工事（その2）	羽生市大字砂山地内（市道0213号線）	土木	(有)新生興産	羽生市大字砂山366番地2	令和6年9月5日	2,398,000	令和6年9月5日 ～ 令和7年3月28日	民地乗り入れ部の組成の変更、間詰コンクリート工の工種追加等に伴う、変更が生じたため。
						令和7年1月22日	2,473,900	令和6年9月5日 ～ 令和7年3月28日	
9	羽生第1枝線管渠布設工事（その8）	岩瀬土地区画整理事業地内（北工区）	土木	三建工業(株)	羽生市大字三田ヶ谷679番地	令和6年9月30日	21,168,400	令和6年9月30日 ～ 令和7年3月28日	取付管設置数の増加
						令和7年2月2日	21,368,600	令和6年9月30日 ～ 令和7年3月28日	
10	污水管渠等補修修繕	羽生市大字羽生地内外	土木	三栄管理興業(株)	埼玉県北本市宮内五丁目414番地	令和6年10月31日	5,225,000	令和6年10月31日 ～ 令和7年2月28日	修繕方法の変更及び人力注入止水工の数量の変更
						令和7年2月10日	4,433,000	令和6年10月31日 ～ 令和7年2月28日	
11	植樹帯撤去工事（その1）	羽生市西4丁目地内（市道0136号線）	土木	(株)多胡建材	羽生市桑崎36番地	令和7年1月9日	6,745,200	令和7年1月9日 ～ 令和7年3月31日	植樹帯を撤去し、舗装を行う際に切株や低木の根が支障となるため、伐根作業追加の変更を行ったもの。
						令和7年2月21日	7,980,500	令和7年1月9日 ～ 令和7年3月31日	

令和6年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和7年4月1日 現在

単位：円（税込）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
12	側溝新設等工事（その１）	羽生市大字下新郷（２区） 地内外（市道０２１２号線 外）	土木	(株)多胡建材	羽生市桑崎36番地	令和6年11月7日	9,295,000	令和6年11月7日　～　令和7年3月27日	現況舗装の破損が著しく、 路面排水を円滑にするため 舗装の復旧範囲を広げて復 旧する必要が生じたため。
						令和7年3月14日	9,769,100	令和6年11月7日　～　令和7年3月27日	
13	人道橋新設工事（その１）	羽生市大字喜右工門新田地 内（市道０１２０号線）	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門 新田1054番地	令和6年11月21日	7,684,600	令和6年11月21日　～　令和7年3月31日	門型カルバートの制作期間 に時間を要するため工期延期 するもの。
						令和7年3月18日	7,684,600	令和6年11月21日　～　令和7年5月30日	
14	羽生中央公園陸上競技場イ ンフィールド改修工事	羽生市東９丁目地内	土木	折田土工工業 (株)	羽生市南6丁目11番地 2	令和6年10月4日	7,150,000	令和6年10月4日　～　令和7年3月31日	既存グラウンド摺付けの調 整の際、芝舗装面積が増加 したため。
						令和7年3月19日	8,143,300	令和6年10月4日　～　令和7年3月31日	
15	394号橋補修工事	羽生市大字下新郷地（市道 4２１１号線）	土木	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷 5567番地	令和6年11月7日	17,413,000	令和6年11月7日　～　令和7年3月31日	水路管理者との協議に時間 を要し現場着手が遅れてし まったため工期延期するも の。
						令和7年3月21日	17,413,000	令和6年11月7日　～　令和7年4月30日	
16	羽生市立井泉小学校校舎1 号館大規模改造工事	羽生市大字藤井上組270番 地　羽生市立井泉小学校	建築	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷 5567番地	令和6年3月14日	351,450,000	令和6年3月14日　～　令和7年2月28日	設備機器の納期遅延に伴う 工期の延長
						令和6年11月13日	351,450,000	令和6年3月14日　～　令和7年3月31日	
17	羽生市立新郷第一小学校屋 内運動場照明器具LED化工 事	羽生市大字上新郷5716番地 羽生市立新郷第一小学校	電気	(株)ハトリ	羽生市南7丁目2番地2	令和6年5月29日	11,000,000	令和6年5月29日　～　令和6年9月30日	仮設足場の増加
						令和6年7月18日	11,066,000	令和6年5月29日　～　令和6年9月30日	
18	第２浄水場No. 6・7配水 ポンプ更新工事	羽生市大字下羽生１３４番 地　第２浄水場	電気	荏原商事(株) 関東支社	さいたま市大宮区錦 町682番地2	令和6年3月13日	231,000,000	令和6年3月13日　～　令和7年3月28日	盤内部品の調達に時間を要 しているため。
						令和6年11月1日	231,000,000	令和6年3月13日　～　令和8年2月27日	
19	配水管布設工事（北－３）	岩瀬土地区画整理事業地内	管	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番 地	令和6年9月17日	17,545,000	令和6年9月17日　～　令和7年3月28日	岩瀬組合の物件移転補償の 工程遅延による工期延期
						令和7年3月13日	17,545,000	令和6年9月17日　～　令和7年12月26日	
20	配水管切廻し工事（その １）	羽生市大字須影地内（一般 国道125号バイパス外）	管	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番 地	令和6年12月19日	30,580,000	令和6年12月19日　～　令和7年3月28日	使用材料が受注生産品で あったため、納品の遅延に よる工期延期
						令和7年3月13日	30,580,000	令和6年12月19日　～　令和7年6月27日	
21	【ゼロ債務】舗装補修工事 （その6）	羽生市東7丁目地内（市道 9016号線）	舗装	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷 5567番地	令和6年3月7日	4,111,800	令和6年3月7日　～　令和6年7月31日	公共工事設計労務単価変動に よる特例措置
						令和6年5月10日	4,166,800	令和6年3月7日　～　令和6年7月31日	
22	【ゼロ債務】舗装補修工事 （その2）	羽生市大字羽生地内 （市道２０９２号線）	舗装	折田土工工業 (株)	羽生市南6丁目11番地 2	令和6年2月28日	10,828,400	令和6年2月28日　～　令和6年7月31日	公共工事設計労務単価変動に よる特例措置・路肩路盤工の 増工
						令和6年6月12日	11,173,800	令和6年2月28日　～　令和6年7月31日	

令和6年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和7年4月1日 現在

単位：円（税込）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
23	【ゼロ債務】舗装補修工事（その1）	羽生市西2丁目地内（市道5199号線）	舗装	(株)栗本建設工業	羽生市大字下手子林2462番地	令和6年2月28日	11,819,500	令和6年2月28日 ～ 令和6年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和6年6月19日	12,551,000	令和6年2月28日 ～ 令和6年7月31日	
24	【ゼロ債務】舗装補修工事（その5）	羽生市大字上川崎地内（市道4246号線）	舗装	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和6年3月13日	2,828,100	令和6年3月13日 ～ 令和6年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和6年7月18日	3,151,500	令和6年3月13日 ～ 令和6年7月31日	
25	【ゼロ債務】舗装補修工事（その4）	羽生市大字下手子林地内（市道0242号線）	舗装	(株)島田建材	羽生市大字桑崎606番地	令和6年3月7日	3,778,500	令和6年3月7日 ～ 令和6年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和6年7月31日	3,759,800	令和6年3月7日 ～ 令和6年7月31日	
26	舗装補修工事（その8）	羽生市中央4丁目地内外（市道5076号線外）	舗装	(有)新生興産	羽生市大字砂山366番地2	令和6年12月4日	3,516,700	令和6年12月4日 ～ 令和7年2月28日	舗装版を取り壊したところ、路盤が入っていない箇所があったため、路盤を施工するため、数量の変更と工期延期するもの。
						令和7年2月25日	3,559,600	令和6年12月4日 ～ 令和7年3月21日	