平成25年度　変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

No.	工事名	工事場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	羽生市立あだたら高原少年自然の家植栽工事	福島県二本松市大字永田字長坂国有林14班之小班地内	東武土木㈱	埼玉県羽生市大字下新郷1259	平成25年4月24日	3,150,000	平成25年4月24日　～　平成25年7月31日	土砂流出防止及び流出土砂処分の工事の追加
					平成25年6月28日	3,580,500	平成25年4月24日　～　平成25年7月31日	
2	羽生市立新郷第一小学校体育館屋根・外壁等工事	羽生市大字上新郷5716番地	㈱渡辺工務店	埼玉県羽生市大字上新郷5567番地	平成25年7月4日	23,415,000	平成25年7月4日　～　平成25年9月30日	軒樋の交換等工事の追加
					平成25年8月30日	24,192,000	平成25年7月4日　～　平成25年9月30日	
3	羽生市庁舎電気設備等改修工事実施設計業務	羽生市東6丁目15番地	㈱千葉構造設計コンサルタント	埼玉県羽生市南七丁目17番地23	平成25年7月11日	4,725,000	平成25年7月11日　～　平成25年10月31日	防災設備改修工事設計の追加
					平成25年10月24日	4,958,100	平成25年7月11日　～　平成25年12月20日	
4	舗装新設工事（その10）	羽生市大字北袋地内（市道9056号線）	夏見建設㈲	埼玉県羽生市大字今泉486	平成25年10月17日	2,530,500	平成25年10月17日　～　平成25年12月10日	有孔管埋設工事の追加
					平成25年11月25日	2,803,500	平成25年10月17日　～　平成25年12月10日	
5	羽生市川俣公民館耐震補強等工事（機械・電気）	羽生市大字本川俣630番地	㈱栗本建設工業	埼玉県羽生市大字下手子林2462	平成25年9月30日	9,135,000	平成25年9月30日　～　平成26年1月24日	空調機の交換、トイレタンクの交換、給湯器の交換、幹線設備の改修、照明器具の交換、火災報知器の追加
					平成25年12月9日	10,821,300	平成25年9月30日　～　平成26年1月24日	
6	羽生市川俣公民館耐震補強等工事（建築）	羽生市大字本川俣630番地	㈱栗本建設工業	埼玉県羽生市大字下手子林2462	平成25年9月30日	27,510,000	平成25年9月30日　～　平成26年1月24日	外壁改修における塗装仕様の変更、耐震補強における内部造作の撤去・加工
					平成25年12月9日	27,899,550	平成25年9月30日　～　平成26年1月24日	
7	道路改良工事（その4）	羽生市大字稲子地内（市道2206号線）	㈱長沢組	埼玉県羽生市大字尾崎585番地	平成25年10月17日	17,430,000	平成25年10月17日　～　平成26年2月28日	鋼矢板圧入による仮設土留の設置工事の追加
					平成26年1月17日	19,845,000	平成25年10月17日　～　平成26年2月28日	
8	羽生第2-2幹線枝線管渠布設工事（その2）	岩瀬土地区画整理事業地内	羽生工業㈱	埼玉県羽生市東4丁目6番11号	平成25年10月17日	32,025,000	平成25年10月17日　～　平成26年2月28日	汚水桝及び取付管設置箇所数の減少
					平成26年2月12日	30,408,000	平成25年10月17日　～　平成26年2月28日	